

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS										
DATOS DE LA OBRA										AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL						
CLAVE PROGRAMATICA						No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	AVANCE ABSOLUTO	
FN	FUN	SF	PG	SP	PY															
01	05	02	03	01	04	250101	1	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE TERCERA ETAPA	CONTRATO	EL SALITRE VIEJO	231	AD	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	2	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO DEL RIO	CONTRATO	SAN MARTIN TEQUESQUIPAN (BARRIO DEL RIO)	600	IR	\$ 770,000.00	0.00	766,059.76	99%	766,059.76	766,059.76	99%	-3,940.24
01	05	02	03	01	04	250101	3	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	CIENEGUILLAS DE GONZALEZ	99	IR	\$ 480,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-480,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	4	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR 2DA ETAPA	CONTRATO	EL CHILAR DEL EJIDO DE LAS TRANCAS	83	AD	\$ 310,000.00	310,000.00	299,952.74	97%	-10,047.26	299,952.74	97%	-10,047.26
01	05	02	03	01	04	250101	5	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	CONTRATO	EL VARAL	51	AD	\$ 305,000.00	0.00	304,334.62	100%	304,334.62	304,334.62	100%	-665.38
01	05	02	03	01	04	250101	6	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA	CONTRATO	POTRERO DE TENAYAC	884	IR	\$ 1,000,000.00	0.00	999,993.93	100%	999,993.93	999,993.93	100%	-6.07
							7	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RINCÓN DE ATARASQUILLO	CONTRATO	RINCÓN DE ATARASQUILLO	638	IR	\$ 1,290,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,290,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	8	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO DEL TEMEROSO	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DEL TEMEROSO)	300	AD	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	9	AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE REAL DE ARRIBA AL PEDREGAL	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE DOÑA ROSA)	130	AD	\$ 395,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-395,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	10	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS EL CENTRO, EL LLANO, LA MESA Y BARRIO SECO	CONTRATO	SAN ANTONIO ALBARRANES	965	AD	\$ 2,400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-2,400,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	11	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ	800	AD	\$ 112,000.00	0.00	110,205.63	98%	110,205.63	110,205.63	98%	-1,794.37
01	05	02	03	01	04	250101	12	COLECTOR DE AGUAS NEGRAS POR LAS MARGENES DEL RIO TEMASCALTEPEC, PRIMERA ETAPA	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ	2,533	IR	\$ 2,118,696.03	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-2,118,696.03
01	05	02	03	01	04	250101	13	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	SAN PEDRO TENAYAC	1,802	AD	\$ 500,000.00	0.00	499,603.21	100%	499,603.21	499,603.21	100%	-396.79
01	05	02	03	01	04	250101	14	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA PARTE BAJA DE POTRERO DE TENAYAC	CONTRATO	POTRERO DE TENAYAC	1,802	AD	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	15	CONSTRUCCIÓN DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	CONTRATO	POTRERO DE TENAYAC	884	IR	\$ 2,356,213.69	1,500,000.00	1,177,910.15	50%	-322,089.85	1,177,910.15	50%	-1,178,303.54
01	05	02	03	01	04	250101	16	CONSTRUCCIÓN DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	CONTRATO	LA FINCA	666	IR	\$ 1,995,585.24	1,500,000.00	997,110.13	50%	-502,889.87	997,110.13	50%	-998,475.11
01	05	02	03	01	04	250101	17	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA FINCA TERCERA ETAPA	CONTRATO	LA FINCA	666	AD	\$ 499,363.20	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-499,363.20
01	05	02	03	01	04	250101	18	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO PRINCIPAL SAN PEDRO TENAYAC	CONTRATO	SAN PEDRO TENAYAC	1,802	IR	\$ 760,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-760,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	17	CONSTRUCCIÓN DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	CONTRATO	SAN PEDRO TENAYAC	1,802	IR	\$ 1,447,792.63	0.00	1,447,792.63	100%	1,447,792.63	1,447,792.63	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	18	CONSTRUCCIÓN DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	CONTRATO	EL SALITRE VIEJO	231	IR	\$ 897,792.63	0.00	897,792.63	100%	897,792.63	897,792.63	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	19	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GRANJAS DE CIENEGUILLAS	CONTRATO	GRANJAS DE CIENEGUILLAS	240	IR	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	20	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	CONTRATO	SAN JUAN	227	IR	\$ 600,000.00	300,000.00	312,500.30	52%	12,500.30	312,500.30	52%	-287,499.70
01	05	02	03	01	04	250101	21	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EJIDO DE REAL DE ARRIBA 3A ETAPA	CONTRATO	EJIDO DE REAL DE ARRIBA	285	IR	\$ 700,000.00	700,000.00	692,101.46	99%	-7,898.54	692,101.46	99%	-7,898.54
01	05	02	03	01	04	250101	22	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL TULE 2A ETAPA	CONTRATO	EL TULE	98	AD	\$ 364,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-364,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	23	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MESÓN VIEJO 2DA ETAPA	CONTRATO	MESÓN VIEJO	421	AD	\$ 285,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-285,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	24	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN SAN FRANCISCO OXTOTILPAN	CONTRATO	SAN FRANCISCO OXTOTILPAN	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-380,016.00
01	05	02	03	01	04	250101	25	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN	CONTRATO	SANN MIGUEL OXTOTILPAN	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-380,016.00
01	05	02	03	01	04	250101	26	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TRCHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN DOS BARRIOS COMUNIDAD	CONTRATO	LA COMUNIDAD	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-380,016.00
01	05	02	03	01	04	250101	27	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TRCHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN	CONTRATO	SANTANAS	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-380,016.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS										
										DATOS DE LA OBRA			AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL			
CLAVE PROGRAMATICA						FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	AVANCE ABSOLUTO
FN	FUN	SF	PG	SP	PY															
01	05	02	03		04	250101	28	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN DOS BARRIOS DE SAN MATEO	CONTRATO	SAN MATEO ALMOLOLOA (BARRIO LA MESA)	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-380,016.00
01	05	02	03		04	250101	29	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN DOS BARRIOS DE SAN MATEO BARRIO LA MESA	CONTRATO	SAN MATEO ALMOLOLOA (BARRIO EL CENTRO)	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-380,016.00
01	05	02	03	01	04	250101	30	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN JESÚS DEL MONTE	CONTRATO	JESÚS DEL MONTE	75	AD	\$ 342,014.40	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-342,014.40
01	05	02	03	01	04	250101	31	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN POTRERO DE SAN JOSÉ	CONTRATO	POTRERO DE SAN JOSÉ	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-380,016.00
01	05	02	03	01	04	250101	32	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN EL PEÑON	CONTRATO	EL PEÑON	75	AD	\$ 285,012.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-285,012.00
01	05	02	03	01	04	250101	33	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN CERRO PELÓN	CONTRATO	EL CERRO PELÓN	75	AD	\$ 285,012.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-285,012.00
01	05	02	03	01	04	250101	34	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO RINCÓN DE ATARASQUILLO	CONTRATO	RINCÓN DE ATARASQUILLO	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-380,016.00
01	05	02	03	01	04	250101	35	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO MANZANAS DE TEQUESQUIPAN	CONTRATO	MANZANA DE TEQUESQUIPAN (LAS MANZANAS)	80	AD	\$ 304,012.80	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-304,012.80
01	05	02	03	01	04	250101	36	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN SAN LUCAS DEL PULQUE	CONTRATO	SAN LUCAS DEL PULQUE	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-380,016.00
01	05	02	03	01	04	250101	37	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN REAL DE ARRIIBA	CONTRATO	REAL DE ARRIBA	50	AD	\$ 190,008.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-190,008.00
01	05	02	03	01	04	250101	38	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN LAS MESAS DE REAL DE ARRIBA	CONTRATO	LAS MESAS DE REAL DE ARRIBA	50	AD	\$ 190,008.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-190,008.00
01	05	02	03	01	04	250101	39	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN SAN ANDRES DE LOS GAMA	CONTRATO	SAN ANDRES DE LOS GAMA	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-380,016.00
01	05	02	03	01	04	250101	40	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN RINCÓN DE SAN ANDRES	CONTRATO	RINCÓN DE SAN ANDRES	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-380,016.00
01	05	02	03	01	04	250101	41	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN TEQUESQUIPAN	CONTRATO	SAN MARTIN TEQUESQUIPAN	150	AD	\$ 570,024.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-570,024.00
01	05	02	03	01	04	250101	42	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN SAN ANTONIO ALBARRANES	CONTRATO	SAN ANTONIO ALBARRANES	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-380,016.00
01	05	02	03	01	04	250101	43	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN LA GUACAMAYA	CONTRATO	LA GUACAMAYA	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-380,016.00
01	05	02	03	01	04	250101	44	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON ACOMETIDA DOMICILIARIA		MESÓN VIEJO	421	AD	\$ 122,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-122,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	45	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON ACOMETIDA DOMICILIARIA	CONTRATO	JESUS DEL MONTE	197	AD	\$ 80,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-80,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	46	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON ACOMETIDA DOMICILIARIA	CONTRATO	LA ESTANCIA DE TEQUESQUIPAN	615	AD	\$ 60,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-60,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	47	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON ACOMETIDA DOMICILIARIA	CONTRATO	LOS TIMBRES	241	AD	\$ 35,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-35,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	48	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON ACOMETIDA DOMICILIARIA	CONTRATO	EL TULE	48	AD	\$ 35,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-35,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	44	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ALBARRADA	CONTRATO	LA ALBARRADA (SAN FRANCISCO LA ALBARRADA)	1,129	AD	\$ 25,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-25,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	45	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN ANDRES DE LOS GAMA	CONTRATO	SAN ANDRES DE LOS GAMA	197	AD	\$ 634,268.17	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-634,268.17

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS										
CLAVE PROGRAMATICA						DATOS DE LA OBRA					AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL					
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	AVANCE ABSOLUTO
01	05	02	03	01	04	250101	46	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MILPAS VIEJAS	CONTRATO	MILPAS VIEJAS	615	AD	\$ 590,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-590,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	47	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	LA GUACAMAYA	454	AD	\$ 249,992.84	0.00	246,992.84	99%	246,992.84	246,992.84	99%	-3,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	48	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD TERCERA ETAPA	CONTRATO	SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN	1,039	IR	\$ 2,000,000.00	0.00	1,333,511.67	67%	1,333,511.67	1,333,511.67	67%	-666,488.33
01	05	02	03	01	04	250101	49	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN BARRIO DEL CENTRO	CONTRATO	SAN MATEO ALMOMOLOA	1,729	AD	\$ 300,000.00	0.00	300,000.00	100%	300,000.00	300,000.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	50	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SAN MIGUEL OXTOTILPAN	CONTRATO	SAN MIGUEL OXTOTILPAN	1,264	AD	\$ 250,000.00	150,000.00	249,999.99	100%	99,999.99	249,999.99	100%	-0.01
01	05	02	03	01	04	250101	51	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SAN ANDRES DE LOS GAMA	CONTRATO	SAN ANDRES DE LOS GAMA	1,215	AD	\$ 250,000.00	250,000.00	249,999.99	100%	-0.01	249,999.99	100%	-0.01
01	05	02	03	01	04	250101	52	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN BARRIO DE MILÁN	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE MILAN)	600	AD	\$ 250,000.00	150,000.00	249,999.99	100%	99,999.99	249,999.99	100%	-0.01
01	05	02	03	01	04	250101	53	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS PARA EL TELEBACHILLERATO PRIMERA ETAPA	ADMINISTRACIÓN	LA COMUNIDAD	793	AD	\$ 450,000.00	0.00	20,500.00	5%	20,500.00	20,500.00	5%	-429,500.00
01	05	02	03	01	04	250101	53	CONSTRUCCIÓN DE UN ÁULA EN EL TELEBACHILLERATO EL PEÑÓN	CONTRATO	EL PEÑÓN	44	AD	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	54	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" 2DA ETAPA	CONTRATO	EL CERRO PELÓN	70	AD	\$ 150,000.00	150,000.00	150,000.00	100%	0.00	150,000.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	55	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" 1RA ETAPA	CONTRATO	EL CERRO PELÓN	70	AD	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	56	CONSTRUCCIÓN DE UN ÁULA PARA EL TELEBACHILLERATO	CONTRATO	LABOR LAS CABRAS	27	AD	\$ 450,000.00	0.00	449,636.55	100%	449,636.55	449,636.55	100%	-363.45
01	05	02	03	01	04	250101	57	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	CONTRATO	LAMPAZOS	35	IR	\$ 750,000.00	0.00	188,000.00	25%	188,000.00	188,000.00	25%	-562,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	58	CONSTRUCCIÓN DE UN ÁULA PARA EL TELEBACHILLERATO	CONTRATO	POTRERO DE SAN JOSÉ	24	AD	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	59	CONSTRUCCIÓN DE UN ÁULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	CONTRATO	RINCÓN DE SAN ANDRES	154	AD	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	60	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" SEGUNDA ETAPA	CONTRATO	LA CUMBRE	25	AD	\$ 350,000.00	0.00	350,000.00	100%	350,000.00	350,000.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	61	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS	CONTRATO	EL SALITRE	41	AD	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	62	CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TÉCNICA NO. 35	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE SANTIAGO)	304	AD	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	63	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" PRIMERA ETAPA	CONTRATO	MILPAS VIEJAS	44	AD	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	63	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA DE RIEGO 3A ETAPA (REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO)	CONTRATO	SAN SEBASTIAN CARBONERAS	400	IR	\$ 1,850,000.00	0.00	1,847,057.40	100%	1,847,057.40	1,847,057.40	100%	-2,942.60
01	05	02	03	01	04	250101	64	CONSTRUCCIÓN DE DOS BORDOS DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL PEÑÓN	ADMINISTRACIÓN	EL PEÑÓN	537		\$ 657,256.00	0.00	657,256.00	100%	657,256.00	657,256.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	65	CONSTRUCCIÓN DE DOS BORDOS DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO PELÓN	ADMINISTRACIÓN	EL CERRO PELÓN	476		\$ 711,196.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-711,196.00
01	05	02	03	01	04	250101	66	CONSTRUCCIÓN DE BORDO COMUNITARIO 3A ETAPA	CONTRATO	LOS OCOTES	552	IR	\$ 800,000.00	0.00	80,025.00	10%	80,025.00	80,025.00	10%	-719,975.00
01	05	02	03	01	04	250101	67	CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE RIEGO	CONTRATO	SAN LUCAS DEL PULQUE	535	AD	\$ 150,046.00	0.00	150,046.00	100%	150,046.00	150,046.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	68	CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE RIEGO	CONTRATO	MILPAS VIEJAS	234	AD	\$ 235,526.40	0.00	235,526.40	100%	235,526.40	235,526.40	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	69	CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE RIEGO	CONTRATO	RINCÓN DE SAN ANDRES	550	AD	\$ 265,860.40	0.00	265,860.40	100%	265,860.40	265,860.40	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	70	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN SAN ANTONIO ALBARRANES	ADMINISTRACIÓN	SAN ANTONIO ALBARRANES	965	N/A	\$ 565,000.00	0.00	564,998.93	100%	564,998.93	564,998.93	100%	-1.07
01	05	02	03	01	04	250101	71	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LABOR LAS CABRAS	ADMINISTRACIÓN	LABOR LAS CABRAS	85	N/A	\$ 318,650.00	0.00	318,650.00	100%	318,650.00	318,650.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	72	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LAS TRANCAS	ADMINISTRACIÓN	LAS TRANCAS	80	N/A	\$ 780,350.00	0.00	780,350.00	100%	780,350.00	780,350.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	73	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL TULE	ADMINISTRACIÓN	EL TULE	110	N/A	\$ 856,000.00	0.00	856,000.00	100%	856,000.00	856,000.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	74	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON REVESTIMIENTO DE CAMINO	ADMINISTRACIÓN	MANZANA DE JABALÍ	140	N/A	\$ 706,457.28	0.00	560,301.64	79%	560,301.64	560,301.64	79%	-146,155.64

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS										
CLAVE PROGRAMATICA						DATOS DE LA OBRA				AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL						
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	AVANCE ABSOLUTO
01	05	02	03	01	04	250101	75	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON REVESTIMIENTO DE CAMINO	ADMINISTRACIÓN	JESÚS DEL MONTE	197	N/A	\$ 607,285.29	0.00	607,285.29	100%	607,285.29	607,285.29	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	76	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO	ADMINISTRACIÓN	SAN MIGUEL OXTOTILPAN	1,264	N/A	\$ 400,000.00	0.00	399,999.96	100%	399,999.96	399,999.96	100%	-0.04
01	05	02	03	01	04	250101	77	REHABILITACIÓN DE CAMINO AL CENTRO DE SALUD CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	ADMINISTRACIÓN	SAN ANDRES DE LOS GAMA	1,215	N/A	\$ 200,000.00	100,000.00	0.00	0%	-100,000.00	0.00	0%	-200,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	78	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARNICERIA	ADMINISTRACIÓN	CARNICERIA	197	N/A	\$ 200,000.00	0.00	200,000.00	100%	200,000.00	200,000.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	260101	79	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CIENEGUILLAS DE LABRA	ADMINISTRACIÓN	CIENEGUILLAS DE LABRA	337	N/A	\$ 300,000.00	100,000.00	208,073.26	69%	108,073.26	208,073.26	69%	-91,926.74
01	05	02	03	01	04	260101	80	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CHILAR	ADMINISTRACIÓN	EL CHILAR DEL EJIDO DE LAS TRANCAS	83	IR	\$ 684,578.37	664,578.37	683,898.45	100%	19,320.08	683,898.45	100%	-679.92
01	05	02	03	01	04	260101	81	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN JESÚS DEL MONTE	ADMINISTRACIÓN	JESÚS DEL MONTE	197	N/A	\$ 300,000.00	0.00	252,200.00	84%	252,200.00	252,200.00	84%	-47,800.00
01	05	02	03	01	04	260101	82	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESTANCIA DE TEQUESQUIPAN RUMBO A EL PANTEÓN	ADMINISTRACIÓN	LA ESTANCIA DE TEQUESQUIPAN	300	N/A	\$ 300,000.00	150,000.00	229,844.37	77%	79,844.37	229,844.37	77%	-70,155.63
01	05	02	03	01	04	260101	83	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MANZANAS DEL PEDREGAL	ADMINISTRACIÓN	CIENEGUILLAS DE LABRA (MANZANAS DEL PEDREGAL)	150	N/A	\$ 300,000.00	100,000.00	91,600.00	31%	-8,400.00	91,600.00	31%	-208,400.00
01	05	02	03	01	04	260101	84	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS MESAS DE REAL DE ARRIBA	CONTRATO	LAS MESAS DE REAL DE ARRIBA	183	N/A	\$ 550,000.00	0.00	550,000.00	100%	550,000.00	550,000.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	260101	85	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MILPAS VIEJAS	ADMINISTRACIÓN	MILPAS VIEJAS	234	N/A	\$ 300,000.00	150,000.00	208,073.26	69%	58,073.26	208,073.26	69%	-91,926.74
01	05	02	03	01	04	260101	86	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PEDREGALES DE TEQUESQUIPAN	ADMINISTRACIÓN	PEDREGALES DE TEQUESQUIPAN	418	N/A	\$ 600,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-600,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	87	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PUEBLO NUEVO	ADMINISTRACIÓN	PUEBLO NUEVO	196	N/A	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	88	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINO DE BARRIO DE SANTANA	ADMINISTRACIÓN	SAN LUCAS DEL PULQUE	500	N/A	\$ 350,000.00	0.00	350,000.00	100%	350,000.00	350,000.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	260101	89	REHABILITACION DE CAMINOS CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO	ADMINISTRACIÓN	SANTANAS	798	N/A	\$ 300,000.00	95,000.00	229,844.37	77%	134,844.37	229,844.37	77%	-70,155.63
01	05	02	03	01	04	260101	90	REHABILITACION DE CAMINOS CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL	ADMINISTRACIÓN	HOYOS DE VAZQUEZ	87	N/A	\$ 400,000.00	400,000.00	309,334.76	77%	-90,665.24	309,334.76	77%	-90,665.24
01	05	02	03	01	04	260101	91	REHABILITACION DE CAMINOS CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO	ADMINISTRACIÓN	MINA DEL RINCÓN	187	N/A	\$ 600,000.00	0.00	599,170.22	100%	599,170.22	599,170.22	100%	-829.78
01	05	02	03	01	04	260101	92	REHABILITACION DE CAMINOS CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO	ADMINISTRACIÓN	LAS TRANCAS	34	N/A	\$ 400,000.00	0.00	399,785.88	100%	399,785.88	399,785.88	100%	-214.12
01	05	02	03	01	04	260101	93	REHABILITACION DE CAMINOS CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO	ADMINISTRACIÓN	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE LA MAGDALENA)	132	N/A	\$ 200,000.00	150,000.00	143,668.32	72%	-6,331.68	143,668.32	72%	-56,331.68
01	05	02	03	01	04	260101	94	REHABILITACION DE CAMINOS CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO	ADMINISTRACIÓN	MANZANA DE TEQUESQUIPAN (LAS MANZANAS)	215	N/A	\$ 300,000.00	300,000.00	208,073.26	69%	-91,926.74	208,073.26	69%	-91,926.74
01	05	02	03	01	04	260101	95	REHABILITACION DE CAMINOS CON BACHEOS Y RENIVELACIONES	ADMINISTRACIÓN	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ	2,532	N/A	\$ 782,350.00	500,000.00	115,600.00	15%	-384,400.00	115,600.00	15%	-666,750.00
01	05	02	03	01	04	260101	96	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO	ADMINISTRACIÓN	RINCÓN DE SAN ANDRES	943	N/A	\$ 200,000.00	100,000.00	151,001.78	76%	51,001.78	151,001.78	76%	-48,998.22
01	05	02	03	01	04	260101	97	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO OXTOTILPAN COLONIA CENTRO	750	N/A	\$ 600,000.00	0.00	498,432.74	83%	498,432.74	498,432.74	83%	-101,567.26
01	05	02	03	01	04	260101	98	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN BARRIO LA VEGA	CONTRATO	SAN ANDRES DE LOS GAMA	300	N/A	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	99	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE VECINAL 2A ETAPA	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE MILAN)	600	IR	\$ 600,000.00	600,000.00	194,253.80	32%	-405,746.20	194,253.80	32%	-405,746.20
01	05	02	03	01	04	260101	100	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DEL CENTRO HACIA EL PANTEON	CONTRATO	SAN ANDRES DE LOS GAMA	1,215	IR	\$ 1,500,000.00	0.00	1,499,998.16	100%	1,499,998.16	1,499,998.16	100%	-1.84
01	05	02	03	01	04	260101	101	REHABILITACION DE CAMINOS CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO	ADMINISTRACIÓN	EJIDO DE REAL DE ARRIBA	36	IR	\$ 822,000.00	0.00	821,451.08	100%	821,451.08	821,451.08	100%	-548.92

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS										
DATOS DE LA OBRA										AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL						
CLAVE PROGRAMATICA						No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	AVANCE ABSOLUTO	
FN	FUN	SF	PG	SP	PY															FF
01	05	02	03	01	04	260101	102	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR	ADMINISTRACIÓN	LA FINCA	743	IR	\$ 350,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-350,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	103	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	CONTRATO	SAN PEDRO TENAYAC	729	IR	\$ 400,000.00	0.00	399,999.97	100%	399,999.97	399,999.97	100%	-0.03
01	05	02	03	01	04	260101	104	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS "ANTONIO CASO" PRIMERA ETAPA	ADMINISTRACIÓN	SANTANAS	25	N/A	\$ 95,000.00	0.00	94,998.93	100%	94,998.93	94,998.93	100%	-1.07
01	05	02	03	01	04	260101	105	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA MULTIFUNCIONAL SEGUNDA ETAPA	CONTRATO	LA GUACAMAYA	486	IR	\$ 433,588.85	433,588.85	432,899.75	100%	-689.10	432,899.75	100%	-689.10
01	05	02	03	01	04	260101	106	REHABILITACIÓN DE MUROS Y CONSTRUCCIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA EN LA ESC. PRIMARIA "ALFREDO ZARATE ALBARRAN"	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DEL CENTRO)	19	AD	\$ 290,000.00	0.00	268,604.44	93%	268,604.44	268,604.44	93%	-21,395.56
01	05	02	03	01	04	260101	107	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS "RUBÉN DARÍO" SEGUNDA ETAPA	ADMINISTRACIÓN	MESÓN VIEJO	93	AD	\$ 55,000.00	0.00	54,999.90	100%	54,999.90	54,999.90	100%	-0.10
01	05	02	03	01	04	260101	108	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN BARRIO LA CASCADA 1RA ETAPA	CONTRATO	BARRIO LA CASCADA (BARRIO DEL VARAL)	44	IR	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	109	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE LA ESC. PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"	CONTRATO	SAN ANDRES DE LOS GAMA	155	IR	\$ 355,000.00	0.00	354,978.32	100%	354,978.32	354,978.32	100%	-21.68
01	05	02	03	01	04	260101	110	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA MULTIFUNCIONAL	ADMINISTRACIÓN	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ BARRIO DE BALVERIA	49	IR	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	111	CONSTRUCCIÓN DE UN ÁULA Y MODULO DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS "FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS" SEGUNDA ETAPA	CONTRATO	LOS AILES (RINCÓN DE TEQUESQUIPAN)	793	AD	\$ 250,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-250,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	112	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS "RAMÓN CAMPOAMOR"	ADMINISTRACIÓN	RINCÓN DE SAN ANDRES	150	N/A	\$ 80,000.00	0.00	80,000.00	100%	80,000.00	80,000.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	260101	113	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE VECINAL	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE SAN FRANCISCO)	70	AD	\$ 350,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-350,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	114	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL SAN PEDRO TENAYAC	ADMINISTRACIÓN	SAN PEDRO TENAYAC	2,533	N/A	\$ 754,000.00	0.00	753,850.00	100%	753,850.00	753,850.00	100%	-150.00
01	05	02	03	01	04	260101	115	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LABOR LAS CABRAS	ADMINISTRACIÓN	LABOR LAS CABRAS	1,802	N/A	\$ 625,545.00	0.00	625,545.00	100%	625,545.00	625,545.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	260101	116	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINO RURAL POTRERO DE SAN JOSÉ A JESÚS DEL MONTE	ADMINISTRACIÓN	POTRERO DE SAN JOSÉ	1,335	N/A	\$ 712,500.00	0.00	712,499.84	100%	712,499.84	712,499.84	100%	-0.16
01	05	02	03	01	04	260101	117	REHABILITACIÓN DEL MODULO DE ÁULAS EN LA ESC. SECUNDARIA	CONTRATO	SAN SEBASTIAN CARBONERAS	1,431	IR	\$ 685,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-685,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	118	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIMARIA JUAN ESCUTIA PRIMERA ETAPA	CONTRATO	LA LAGUNA	64	IR	\$ 350,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-350,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	119	REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CAM EN CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE SAN FRANCISCO)	38	N/A	\$ 150,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-150,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	120	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO POR MEDIO DE LUMINARIAS TIPO LED	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ	2,533	IR	\$ 2,537,500.00	350,000.00	2,536,210.43	100%	2,186,210.43	2,536,210.43	100%	-1,289.57
01	05	02	03	01	04	260101	121	REHABILITACIÓN DE OFICINA DE COMANDANCIA Y AREA DE RETENCIÓN PRIMARIA, SANITARIOS Y	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ	2,533	IR	\$ 1,203,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,203,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	122	AUDITORIO COMUNITARIO EN SAN SEBASTIAN CARBONERAS	CONTRATO	SAN SEBASTIAN CARBONERAS	1,431	IR	\$ 900,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-900,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	123	REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ	2,533	IR	\$ 690,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-690,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	124	MODERNIZACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO LA MESA	ADMINISTRACIÓN	SAN MATEO ALMOMOLOA (BARRIO LA MESA)	1,729	N/A	\$ 600,000.00	0.00	485,775.56	81%	485,775.56	485,775.56	81%	-114,224.44
01	05	02	03	01	04	260101	125	MODERNIZACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL EN COLONIA BUENOS AIRES	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO OXTOTILPAN (COLONIA BUENOS AIRES)	1,435	N/A	\$ 400,000.00	0.00	246,527.84	62%	246,527.84	246,527.84	62%	-153,472.16
01	05	02	03	01	04	260101	126	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO	ADMINISTRACIÓN	MINA DEL RINCÓN	187	N/A	\$ 122,658.40	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-122,658.40
01	05	02	03	01	04	250218	121	CONSTRUCCIÓN DE 5,125 M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ALBARRADA (SAN FRANCISCO LA ALBARRADA), TEMASCALTEPEC ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	LA ALBARRADA (SAN FRANCISCO LA ALBARRADA)	1,129	ITP	\$ 3,418,916.00	0.00	1,709,458.00	50%	1,709,458.00	1,709,458.00	50%	-1,709,458.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS												
CLAVE PROGRAMATICA						DATOS DE LA OBRA						AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL						
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	AVANCE ABSOLUTO		
01	05	02	03	01	04	250218	122	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA FINCA	CONTRATO	LA FINCA	666	IR	\$ 1,500,000.00	0.00	1,499,892.47	100%	1,499,892.47	1,499,892.47	100%	-107.53		
01	05	02	03	01	04	250218	123	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA FINCA A POTRERO DE TENAYAC	ADMINISTRACIÓN	LA FINCA	666	N/A	\$ 250,000.00	0.00	267,807.85	107%	267,807.85	267,807.85	107%	17,807.85		
01	05	02	03	01	04	250218	124	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE MILPAS VIEJAS A LA CUMBRE	ADMINISTRACIÓN	MILPAS VIEJAS	234	N/A	\$ 250,000.00	0.00	232,200.00	93%	232,200.00	232,200.00	93%	-17,800.00		
01	05	02	03	01	04	250218	125	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TEQUESQUIPAN	CONTRATO	RINCÓN DE TEQUESQUIPAN	8	AD	\$ 344,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-344,000.00		
01	05	02	03	01	04	250218	126	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TEQUESQUIPAN Y RINCÓN DE ATARASQUILLO	CONTRATO	RINCÓN DE TEQUESQUIPAN Y RINCÓN DE ATARASQUILLO	47	AD	\$ 81,884.40	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-81,884.40		
01	05	02	03	01	04	250218	127	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TEQUESQUIPAN Y RINCÓN DE ATARASQUILLO	CONTRATO	RINCÓN DE TEQUESQUIPAN Y RINCÓN DE ATARASQUILLO	162	AD	\$ 1,838,108.88	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,838,108.88		
01	05	02	03	01	04	250218	122	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TEMASCALTEPEC, NARRIO DE CATARRANAS, BARRIO DE EL TEMEROSO, BARRIO DE ATARASQUILLO	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ, RINCÓN DE TEQUESQUIPAN Y RINCÓN DE ATARASQUILLO	372	AD	\$ 3,257,726.72	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-3,257,726.72		
01	05	02	03	01	04	250218	123	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR PRINCIPAL EN LAS MARGENES DEL RIO VADO	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ	150	LPN	\$ 3,150,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-3,150,000.00		
TOTAL:																						