

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

AL 30 DE JUNIO 2018

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS										
DATOS DE LA OBRA										AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL						
CLAVE PROGRAMATICA						No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	AVANCE ABSOLUTO	
FN	FUN	SF	PG	SP	PY															
01	05	02	03	01	04	250101	1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAJONES	CONTRATO	CAJONES	159	AD	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	2	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO DEL RIO	CONTRATO	SAN MARTIN TEQUESQUIPAN (BARRIO DEL RIO)	600	IR	\$ 770,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-770,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	3	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	CIENEGUILLAS DE GONZALEZ	99	IR	\$ 480,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-480,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	4	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR 2DA ETAPA	CONTRATO	EL CHILAR DEL EJIDO DE LAS TRANCAS	83	AD	\$ 310,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-310,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	5	REHABILITACIÓN DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	EL SALITRE	282	AD	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	6	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE VIEJO TERCERA ETAPA	CONTRATO	EL SALITRE VIEJO	231	AD	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	7	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA DESVIACIÓN A SAN PEDRO	CONTRATO	LA ALBARRADA (SAN FRANCISCO LA ALBARRADA)	1,129	IR	\$ 600,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-600,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	8	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	CONTRATO	SAN MATEO ALMOLOLOA (CENTRO)	720	AD	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	9	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	CONTRATO	EL VARAL	51	AD	\$ 305,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-305,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	10	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA	CONTRATO	POTRERO DE TENAYAC	884	IR	\$ 1,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,000,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	11	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	TELPINTLA (BARRIO LA HUERTA)	191	AD	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	12	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS SEGUNDA ETAPA	CONTRATO	TELPINTLA	200	AD	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	13	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO DEL TEMEROSO	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DEL TEMEROSO)	300	AD	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	14	AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE REAL DE ARRIBA AL PEDREGAL	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE DOÑA ROSA)	130	AD	\$ 295,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-295,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	15	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO EL FORTIN)	500	AD	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	16	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS EL CENTRO, EL LLANO, LA MESA Y BARRIO SECO	CONTRATO	SAN ANTONIO ALBARRANES	965	AD	\$ 2,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-2,000,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	17	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO CENTRO)	800	AD	\$ 112,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-112,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	18	COLECTOR DE AGUAS NEGRAS POR LAS MARGENES DEL RIO TEMASCALTEPEC, PRIMERA ETAPA	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ	2,533	IR	\$ 2,118,596.03	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-2,118,596.03
01	05	02	03	01	04	250101	19	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	SAN PEDRO TENAYAC	1,802	AD	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	20	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	LOS TIMBRES	241	AD	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	21	CONSTRUCCIÓN DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	CONTRATO	POTRERO DE TENAYAC	884	IR	\$ 2,903,372.86	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-2,903,372.86
01	05	02	03	01	04	250101	22	CONSTRUCCIÓN DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	CONTRATO	LA FINCA	666	IR	\$ 1,995,585.24	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,995,585.24
01	05	02	03	01	04	250101	23	CONSTRUCCIÓN DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	CONTRATO	SAN PEDRO TENAYAC	1,802	IR	\$ 1,447,792.63	0.00	1,447,792.63	100%	1,447,792.63	1,447,792.63	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	24	CONSTRUCCIÓN DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	CONTRATO	EL SALITRE VIEJO	231	IR	\$ 897,792.63	0.00	897,792.63	100%	897,792.63	897,792.63	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	25	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GRANJAS DE CIENEGUILLAS	CONTRATO	GRANJAS DE CIENEGUILLAS	240	IR	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	26	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	RINCÓN DE TEQUESQUIPAN	538	AD	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	27	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	CONTRATO	SAN JUAN	227	IR	\$ 700,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-700,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	28	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EJIDO DE REAL DE ARRIBA 3A ETAPA	CONTRATO	EJIDO DE REAL DE ARRIBA	285	IR	\$ 700,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-700,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	29	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	RINCÓN DE SAN ANDRES	943	AD	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 30 DE JUNIO 2018

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS										
CLAVE PROGRAMATICA						DATOS DE LA OBRA					AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL					
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	AVANCE ABSOLUTO
01	05	02	03	01	04	250101	30	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL TULE 2A ETAPA	CONTRATO	EL TULE	98	AD	\$ 364,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-364,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	31	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MESÓN VIEJO 2DA ETAPA	CONTRATO	MESÓN VIEJO	421	AD	\$ 285,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-285,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	32	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN SAN FRANCISCO OXTOTILPAN	CONTRATO	SAN FRANCISCO OXTOTILPAN	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	380,016.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	33	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN SAN MIGUEL OXTOTILPAN	CONTRATO	SANN MIGUEL OXTOTILPAN	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	380,016.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	34	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TRCHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN DOS BARRIOS COMUNIDAD	CONTRATO	LA COMUNIDAD	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	380,016.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	35	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TRCHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN SANTANAS	CONTRATO	SANTANAS	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	380,016.00	100%	0.00
01	05	02	03		04	250101	36	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN DOS BARRIOS DE SAN MATEO	CONTRATO	SAN MATEO ALMOLOLOA (BARRIO EL CENTRO)	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	380,016.00	100%	0.00
01	05	02	03		04	250101	37	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN DOS BARRIOS DE SAN MATEO BARRIO LA MESA	CONTRATO	SAN MATEO ALMOLOLOA (BARRIO LA MESA)	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	380,016.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	38	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN JESÚS DEL MONTE	CONTRATO	JESÚS DEL MONTE	75	AD	\$ 342,014.40	0.00	0.00	0%	0.00	342,014.40	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	39	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN POTRERO DE SAN JOSÉ	CONTRATO	POTRERO DE SAN JOSÉ	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	380,016.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	40	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN EL PEÑON	CONTRATO	EL PEÑON	75	AD	\$ 285,012.00	0.00	0.00	0%	0.00	285,012.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	41	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN CERRO PELÓN	CONTRATO	EL CERRO PELÓN	75	AD	\$ 285,012.00	0.00	0.00	0%	0.00	285,012.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	42	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO RINCÓN DE ATARASQUILLO	CONTRATO	RINCÓN DE ATARASQUILLO	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	380,016.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	43	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO MANZANAS DE TEQUESQUIPAN	CONTRATO	MANZANAS DE TEQUESQUIPAN	80	AD	\$ 304,012.80	0.00	0.00	0%	0.00	304,012.80	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	44	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN SAN LUCAS DEL PULQUE	CONTRATO	SAN LUCAS DEL PULQUE	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	380,016.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	45	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN REAL DE ARRIIBA	CONTRATO	REAL DE ARRIBA	50	AD	\$ 190,008.00	0.00	0.00	0%	0.00	190,008.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	46	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN LAS MESAS DE REAL DE ARRIBA	CONTRATO	LAS MESAS DE REAL DE ARRIBA	50	AD	\$ 190,008.00	0.00	0.00	0%	0.00	190,008.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	47	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN SAN ANDRES DE LOS GAMA	CONTRATO	SAN ANDRES DE LOS GAMA	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	380,016.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	48	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN RINCÓN DE SAN ANDRES	CONTRATO	RINCÓN DE SAN ANDRES	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	380,016.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	49	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN TEQUESQUIPAN	CONTRATO	SAN MARTIN TEQUESQUIPAN	150	AD	\$ 570,024.00	0.00	0.00	0%	0.00	570,024.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	50	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN SAN ANTONIO ALBARRANES	CONTRATO	SAN ANTONIO ALBARRANES	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	380,016.00	100%	0.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 30 DE JUNIO 2018

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS										
										DATOS DE LA OBRA			AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL			
CLAVE PROGRAMATICA						FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	AVANCE ABSOLUTO
FN	FUN	SF	PG	SP	PY															
01	05	02	03	01	04	250101	51	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA DE FIBROCEMENTO EN LA GUACAMAYA	CONTRATO	LA GUACAMAYA	100	AD	\$ 380,016.00	0.00	0.00	0%	0.00	380,016.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	52	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON ACOMETIDA DOMICILIARIA	CONTRATO	LA ALBARRADA (SAN FRANCISCO LA ALBARRADA)	1,129	AD	\$ 24,508.31	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-24,508.31
01	05	02	03	01	04	250101	53	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON ACOMETIDA DOMICILIARIA	CONTRATO	JESUS DEL MONTE	197	AD	\$ 78,426.58	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-78,426.58
01	05	02	03	01	04	250101	54	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON ACOMETIDA DOMICILIARIA	CONTRATO	LA ESTANCIA DE TEQUESQUIPAN	615	AD	\$ 58,819.93	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-58,819.93
01	05	02	03	01	04	250101	55	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON ACOMETIDA DOMICILIARIA	CONTRATO	LOS TIMBRES	241	AD	\$ 38,245.18	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-38,245.18
01	05	02	03	01	04	250101	56	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	LA GUACAMAYA	454	AD	\$ 249,992.84	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-249,992.84
01	05	02	03	01	04	250101	57	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	PLAN DE VIGAS	198	AD	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	58	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 2A ETAPA	CONTRATO	REAL DE ARRIBA	293	AD	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	59	MEJORAMIENTO PARA LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES	CONTRATO	LA OREJETA	150	AD	\$ 240,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-240,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	60	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD TERCERA ETAPA	CONTRATO	SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN	1,039	IR	\$ 2,000,000.00	1,500,000.00	300,000.00	15%	-1,200,000.00	300,000.00	15%	-1,700,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	61	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN BARRIO DEL CENTRO	CONTRATO	SAN MATEO ALMOLOLOA	1,729	AD	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	62	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SAN MIGUEL OXTOTILPAN	CONTRATO	SAN MIGUEL OXTOTILPAN	1,264	AD	\$ 250,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-250,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	63	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SAN ANDRES DE LOS GAMA	CONTRATO	SAN ANDRES DE LOS GAMA	1,215	AD	\$ 250,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-250,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	64	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN BARRIO DE MILÁN	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE MILAN)	600	AD	\$ 250,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-250,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	65	CONSTRUCCIÓN DE UN ÁULA EN EL TELEBACHILLERATO EL PEÑON	CONTRATO	EL PEÑON	44	AD	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	66	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" PRIMERA ETAPA	CONTRATO	MILPAS VIEJAS	44	AD	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	67	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" 2DA ETAPA	CONTRATO	EL CERRO PELÓN	70	AD	\$ 150,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-150,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	68	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" 1RA ETAPA	CONTRATO	EL CERRO PELÓN	70	AD	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	69	CONSTRUCCIÓN DE UN ÁULA PARA EL TELEBACHILLERATO	CONTRATO	LABOR LAS CABRAS	27	AD	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	70	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	CONTRATO	LAMPAZOS	35	IR	\$ 750,000.00	250,000.00	561,972.00	75%	311,972.00	561,972.00	75%	-188,028.00
01	05	02	03	01	04	250101	71	CONSTRUCCIÓN DE UN ÁULA PARA EL TELEBACHILLERATO	CONTRATO	POTRERO DE SAN JOSÉ	24	AD	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	72	CONSTRUCCIÓN DE UN ÁULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	CONTRATO	RINCÓN DE SAN ANDRES	154	AD	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	73	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" SEGUNDA ETAPA	CONTRATO	LA CUMBRE	25	AD	\$ 350,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-350,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	74	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS	CONTRATO	EL SALITRE	41	AD	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	75	CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TÉCNICA NO. 35	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE SANTIAGO)	304	AD	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	76	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA DE RIEGO 3A ETAPA (REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO)	CONTRATO	SAN SEBASTIAN CARBONERAS	400	IR	\$ 1,850,000.00	0.00	1,847,057.40	100%	1,847,057.40	1,847,057.40	100%	-2,942.60
01	05	02	03	01	04	250101	77	CONSTRUCCIÓN DE DOS BORDOS DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL PEÑON	ADMINISTRACIÓN	EL PEÑÓN	537	N/A	\$ 657,256.00	0.00	657,256.00	100%	657,256.00	657,256.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	78	CONSTRUCCIÓN DE DOS BORDOS DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO PELÓN	ADMINISTRACIÓN	EL CERRO PELÓN	476	N/A	\$ 711,196.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-711,196.00
01	05	02	03	01	04	250101	79	CONSTRUCCIÓN DE BORDO COMUNITARIO 3A ETAPA	CONTRATO	LOS OCOTES	552	IR	\$ 800,000.00	0.00	80,025.00	10%	80,025.00	799,933.06	100%	-66.94

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 30 DE JUNIO 2018

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS										
CLAVE PROGRAMATICA						DATOS DE LA OBRA						AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL				
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	AVANCE ABSOLUTO
01	05	02	03	01	04	250101	80	CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE RIEGO	CONTRATO	SAN LUCAS DEL PULQUE	535	AD	\$ 78,571.43	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-78,571.43
01	05	02	03	01	04	250101	81	CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE RIEGO	CONTRATO	MILPAS VIEJAS	234	AD	\$ 78,571.43	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-78,571.43
01	05	02	03	01	04	250101	82	CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE RIEGO	CONTRATO	RINCÓN DE SAN ANDRES	550	AD	\$ 78,571.43	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-78,571.43
01	05	02	03	01	04	250101	83	CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE RIEGO	CONTRATO	SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN	600	AD	\$ 78,571.43	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-78,571.43
01	05	02	03	01	04	250101	84	CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE RIEGO	CONTRATO	PEDREGALES DE TEQUESQUIPAN	300	AD	\$ 78,571.43	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-78,571.43
01	05	02	03	01	04	250101	85	CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE RIEGO	CONTRATO	SAN JUAN	535	AD	\$ 78,571.43	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-78,571.43
01	05	02	03	01	04	250101	86	CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE RIEGO	CONTRATO	POTRERO DE SAN JOSE	335	AD	\$ 78,571.42	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-78,571.42
01	05	02	03	01	04	250101	87	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN SAN ANTONIO ALBARRANES	ADMINISTRACIÓN	SAN ANTONIO ALBARRANES	965	N/A	\$ 565,000.00	300,000.00	564,998.93	100%	264,998.93	564,998.93	100%	-1.07
01	05	02	03	01	04	250101	88	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LABOR LAS CABRAS	ADMINISTRACIÓN	LABOR LAS CABRAS	1,129	N/A	\$ 318,650.00	0.00	318,650.00	100%	318,650.00	318,650.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	89	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LAS TRANCAS	ADMINISTRACIÓN	LAS TRANCAS	34	N/A	\$ 780,350.00	0.00	780,350.00	100%	780,350.00	780,350.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	90	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL TULE	ADMINISTRACIÓN	EL TULE	87	N/A	\$ 856,000.00	0.00	856,000.00	100%	856,000.00	856,000.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	91	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DOS TRAMOS EN RINCÓN DE ATARASQUILLO	ADMINISTRACIÓN	RINCÓN DE ATARASQUILLO	638	N/A	\$ 945,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-945,000.00
01	05	02	03	01	04	250101	92	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON REVESTIMIENTO DE CAMINO	ADMINISTRACIÓN	MANZANA DE JABALÍ	140	N/A	\$ 706,457.28	0.00	560,301.64	79%	560,301.64	560,301.64	79%	-146,155.64
01	05	02	03	01	04	250101	93	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON REVESTIMIENTO DE CAMINO	ADMINISTRACIÓN	JESÚS DEL MONTE	197	N/A	\$ 607,285.29	0.00	607,285.29	100%	607,285.29	607,285.29	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	250101	94	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO	ADMINISTRACIÓN	SAN MIGUEL OXTOTILPAN	1,264	N/A	\$ 400,000.00	400,000.00	399,999.96	100%	-0.04	399,999.96	100%	-0.04
01	05	02	03	01	04	260101	95	REHABILITACIÓN DE CAMINIO CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARNICERIA	ADMINISTRACIÓN	CARNICERIA	197	N/A	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	96	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CIENEGUILLAS DE LABRA	ADMINISTRACIÓN	CIENEGUILLAS DE LABRA	337	N/A	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	97	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CHILAR	ADMINISTRACIÓN	EL CHILAR DEL EJIDO DE LAS TRANCAS	83	IR	\$ 684,578.37	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-684,578.37
01	05	02	03	01	04	260101	98	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN JESÚS DEL MONTE	ADMINISTRACIÓN	JESÚS DEL MONTE	197	N/A	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	99	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESTANCIA DE TEQUESQUIPAN RUMBO A EL PANTEÓN	ADMINISTRACIÓN	LA ESTANCIA DE TEQUESQUIPAN	300	N/A	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	100	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MANZANAS DEL PEDREGAL	ADMINISTRACIÓN	CIENEGUILLAS DE LABRA (MANZANAS DEL PEDREGAL)	150	N/A	\$ 300,000.00	200,000.00	208,073.26	69%	8,073.26	208,073.26	69%	-91,926.74
01	05	02	03	01	04	260101	101	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MESAS DE REAL DE ARRIBA	CONTRATO	LAS MESAS DE REAL DE ARRIBA	183	N/A	\$ 550,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-550,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	102	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MILPAS VIEJAS	ADMINISTRACIÓN	MILPAS VIEJAS	234	N/A	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	103	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PEDREGALES DE TEQUESQUIPAN	ADMINISTRACIÓN	PEDREGALES DE TEQUESQUIPAN	418	N/A	\$ 600,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-600,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	104	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PUEBLO NUEVO	ADMINISTRACIÓN	PUEBLO NUEVO	196	N/A	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	105	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINO DE BARRIO DE SANTANA	ADMINISTRACIÓN	SAN LUCAS DEL PULQUE	500	N/A	\$ 350,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-350,000.00

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

AL 30 DE JUNIO 2018

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS										
CLAVE PROGRAMATICA						DATOS DE LA OBRA					AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL					
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO PORCENTUAL	AVANCE ABSOLUTO
01	05	02	03	01	04	260101	106	REHABILITACION DE CAMINOS CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO	ADMINISTRACIÓN	SANTANAS	798	N/A	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	107	REHABILITACION DE CAMINOS CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL	ADMINISTRACIÓN	HOYOS DE VAZQUEZ	87	N/A	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	108	REHABILITACION DE CAMINOS CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO	ADMINISTRACIÓN	MINA DEL RINCÓN	187	N/A	\$ 600,000.00	300,000.00	599,170.22	100%	299,170.22	599,170.22	100%	-829.78
01	05	02	03	01	04	260101	109	REHABILITACION DE CAMINOS CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO	ADMINISTRACIÓN	LAS TRANCAS	34	N/A	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	110	REHABILITACION DE CAMINOS CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO	ADMINISTRACIÓN	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE LA MAGDALENA)	132	N/A	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	111	REHABILITACION DE CAMINOS CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO	ADMINISTRACIÓN	MANZANAS DE TEQUESQUIPAN	215	N/A	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	112	REHABILITACION DE CAMINOS CON BACHEOS Y RENIVELACIONES	ADMINISTRACIÓN	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ	2,532	N/A	\$ 782,350.00	700,000.00	666,582.40	85%	-33,417.60	666,582.40	85%	-115,767.60
01	05	02	03	01	04	260101	113	REHABILITACION DE CAMINOS CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO	ADMINISTRACIÓN	RINCÓN DE SAN ANDRES	943	N/A	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	114	REHABILITACION DE CAMINOS CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO OXTOTILPAN COLONIA CENTRO	750	N/A	\$ 600,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-600,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	115	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN BARRIO LA VEGA	CONTRATO	SAN ANDRES DE LOS GAMA	300	N/A	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	116	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE VECINAL 2A ETAPA	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE MILAN)	600	IR	\$ 600,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-600,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	117	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DEL CENTRO HACIA EL PANTEON	CONTRATO	SAN ANDRES DE LOS GAMA	1,215	IR	\$ 1,500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,500,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	118	REHABILITACION DE CAMINOS CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO	ADMINISTRACIÓN	EJIDO DE REAL DE ARRIBA	36	IR	\$ 822,000.00	0.00	821,451.08	100%	821,451.08	821,451.08	100%	-548.92
01	05	02	03	01	04	260101	119	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR	ADMINISTRACIÓN	LA FINCA	743	IR	\$ 350,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-350,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	120	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	CONTRATO	SAN PEDRO TENAYAC	729	IR	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-400,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	121	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS "ANTONIO CASO" PRIMERA ETAPA	ADMINISTRACIÓN	SANTANAS	25	N/A	\$ 95,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-95,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	122	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ARCOTECHO, EN CANCHA DE BASKETBOL, SEGUNDA ETAPA	CONTRATO	LA GUACAMAYA	486	IR	\$ 433,588.85	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-433,588.85
01	05	02	03	01	04	260101	123	REHABILITACIÓN DE MUROS Y CONSTRUCCIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA EN LA ESC. PRIMARIA "ALFREDO ZARATE ALBARRAN"	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DEL CENTRO)	19	AD	\$ 290,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-290,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	124	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS "RUBÉN DARÍO" SEGUNDA ETAPA	ADMINISTRACIÓN	MESÓN VIEJO	93	AD	\$ 55,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-55,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	125	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN BARRIO LA CASCADA 1RA ETAPA	CONTRATO	BARRIO LA CASCADA (BARRIO DEL VARAL)	44	IR	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	126	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE LA ESC. PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"	CONTRATO	SAN ANDRES DE LOS GAMA	155	IR	\$ 355,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-355,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	127	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA MULTIFUNCIONAL	ADMINISTRACIÓN	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ BARRIO DE BALVERIA	49	IR	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	128	CONSTRUCCIÓN DE UN ÁULA Y MÓDULO DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS "FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS" SEGUNDA ETAPA	CONTRATO	LOS AILES (RINCÓN DE TEQUESQUIPAN)	793	AD	\$ 250,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-250,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	129	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS "RAMÓN CAMPOAMOR"	ADMINISTRACIÓN	RINCÓN DE SAN ANDRES	150	N/A	\$ 80,000.00	0.00	80,000.00	100%	80,000.00	80,000.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	260101	130	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE VECINAL	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE SAN FRANCISCO)	70	AD	\$ 350,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-350,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	131	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL SAN PEDRO TENAYAC	ADMINISTRACIÓN	SAN PEDRO TENAYAC	2,533	N/A	\$ 754,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-754,000.00
01	05	02	03	01	04	260101	132	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LABOR LAS CABRAS	ADMINISTRACIÓN	LABOR LAS CABRAS	1,802	N/A	\$ 625,545.00	300,000.00	625,545.00	100%	325,545.00	625,545.00	100%	0.00
01	05	02	03	01	04	260101	133	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINO RURAL POTRERO DE SAN JOSÉ A JESUS DEL MONTE	ADMINISTRACIÓN	POTRERO DE SAN JOSÉ	1,335	N/A	\$ 712,500.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-712,500.00

